

附件 1-1

湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称 湘阴县公路建设和养护中心

预算编码 508001



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	易焕平	联络电话	13574039051
人员编制	107	实有人数	101
职能职责概述	1、湘阴县公路建设和养护中心行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、改造、养护、路产路权保护等相关事务职能。2、参与拟订公路行业的发展战略、中长期发展规划；协助开展公路项目前期工作审查相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施；负责编制全县公路年度养护计划并组织实施。3、负责公路行业管理的行政辅助工作；负责公路行业安全生产监督和公路交通战备管理的事务性工作；负责维护好公路和公路设施；负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责公路应急物资储备和应急设备装备保障，协调指挥全县国省道应急抢险救援工作。4、负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；配合公路执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证，监督执行路损恢复预算与计划。 5、负责公路突发事件的监测、预报和预警工作，及时向社会发布有关公路运行信息。6、负责公路服务区运营服务质量维护等事务性工作。7、负责公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化、智能化等事务性工作；协助开展公路环保节能减排等事务性工作。8、完成县委、县政府及县交通运输局交办的其他任务。		
年度主要工作内容	1. 以迎国评为契机，严格标准，争取养护评比进入前列。 2. 积极争取路网改造，精抓细管，工程建设稳中求进。 3. 以平安公路为目标，齐抓共管，安全工作保障有力。 4. 以县委中心工作为引领，开拓创新，各项工作扎实推进。 5. 以廉政党建为航标，丰富内涵，争创行业文明单位。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、公路养护方面：加强公路养护管理工作，做好预防性养护，大力推进机械化作业，严格按照“十无”养护标准，抓好日常养护工作，切实加强养护巡查和安全巡查，管养范围的公路好路率达到100%， 2、完成 S506路网升级改造，该项目主体工程完工，该项目优化了公路网络，改善沿线群众的出行环境。 3、抗冰保畅方面：对我中心管养的国省干线、桥梁、急弯陡坡路段严防死守，做到了桥面无结冰、路面无积雪。 4、结合安全专项行动，整治交通顽瘴痼疾，确保道路行车安全。 5、荣获2022年全市公路养护第二名。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收 入
湘阴县公路建 设和养护中心	1686.87		1686.87			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
湘阴县公路建设和养护中心	1686.87	1028.87	900.06	128.81	658		
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
湘阴县公路建设和养护中心	0.5	0	0.5	0	0		
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
湘阴县公路建设和养护中心	1096.968	1096.968		0			

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况				
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	1. 以迎国评为契机，严格标准，争取养护评比进入前列。		1、公路养护方面：加强公路养护管理工作，做好预防性养护，大力推进机械化作业，严格按照“十无”养护标准，抓好日常养护工作，切实加强养护巡查和安全巡查。	
	2. 积极争取路网改造，精抓细管，工程建设稳中求进。		使管养范围的公路好路率达到100%。2、完成 S506路网升级改造，该项目主体工程完工，该项目优化了公路网络，改善沿线群众的出行环境。	
	3. 以平安公路为目标，齐抓共管，安全工作保障有力。		3、抗冰保畅方面：对我中心管养的国省干线、桥梁、急弯陡坡路段严防死守，做到了桥面无结冰、路面无积雪。	
	4. 以县委中心工作为引领，开拓创新，各项工作扎实推进。		4、结合安全专项行动，整治交通顽瘴痼疾，确保道路行车安全。	
	5. 以廉政党建为航标，丰富内涵，争创行业文明单位。		5、荣获2022年全市公路养护工作第二名。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	全面提升养护水平，全力推进路网建设，不断改善群众安全出行环境	完成了区划范围内的公路日常养护和建设任务
		数量指标	完成了管养的132.553公里及三座桥梁的日常养护，提升了好路率。	全面完成
		时效指标	2022年1-12月	全年
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	提高了好路率，延长公路使用寿命。	100%
		经济效益	无直接经济效益	
		生态效益	顺畅、安全、舒适、美化	
		社会公众或服务对象满意度	公路沿线群众满意	100%
	绩效自评综合得分		99分	
评价等次		优		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
周立功	主任	湘阴县公路建设和养护中心	周立功
鄢辉	副主任	湘阴县公路建设和养护中心	鄢辉
李国田	工程师	湘阴县公路建设和养护中心	李国田
易焕平	财务股长	湘阴县公路建设和养护中心	易焕平

评价组组长（签字）：

周立功

周立功

2023 年 3 月 15 日

部门（单位）意见：

周立功

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：易焕平

联系电话：2223487

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湘阴县公路建设和养护中心行使全县国、省、县道的改造、养护和路产路权保护等相关事务和职能，担负着湘阴县区划范围内 132.553 公里及三座桥梁的公路日常养护和建设任务，全面提升养护水平，全力推进路网建设，不断改善群众出行环境。现有干部职工 172 人，其中参公事业身份人员 23 人，事业管理人员 78 人，退休人员 71 人。内设综合室、人事股、公路养护股、工程建设股、安全事务股、路产路权股、财务室、审计事务股 8 个股室，下辖湘阴县大桥所（副科级单位）、湘阴县公路所两个下属机构，

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年预算总支出为 1686.87 万元，其中基本支出 1028.87 万元，（工资福利支出 900.06 万元，商品与服务支出 128.81 万元），项目支出 658 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年基本支出 1028.87 万元，其中工资福利支出 900.06 万元，占基本支出的 87.5%，商品与服务支出 128.81 万元，占基本支出的 13%。

2022 年“三公”经费预算 5 万元，实际支出共计 0.5 万元，全部为应急车费用。

（二）专项支出

2022 年预算内专项资金 658 万元，主要为：1、2022 年湘阴县省县道路小修工程 115.6722 万元；2、2022 年湘阴县 G240 国道小修养护工程 354.41 万元，3、2022 年湘阴县 G536 国道及远大路小修养护工程 187.9178 万元。这三个专项为日常养护类支出，通过了招投标、采购及竣工验收评审结算；同时制定了专项资金管理制度，确保资金专款专用。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年专项资金收入为 658 万元，实际专项支出为 658 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金到账后，各专项资金由公路所和大桥所根据专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付。

3、专项资金管理情况分析

专项资金的拨付，由公路所和大桥所根据工作进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。未出现专项资金不正常使用情况

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各业务股室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对我中心有相关项目积极向上申报，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，小型项目，由各股室按流程报分管及主管领导同意后组织实施。

（二）专项管理情况分析

我中心对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用，对所有入账的专项资金，我中心由相关的业务股室组织项目实施。并对项目实施实行全程跟踪管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，根据我中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

2. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、主要经验及做法、存在问题和建议：

通过对2022年度部门整体支出绩效自评认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注意产出及效率。部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理从年初预算制定工作抓起，科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。在今后的工作中，强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查。

建议

（1）加强政策学习，提高思想认识，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（2）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各部门绩效管理理念，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称 2022 年湘阴县省县道路小修工程

项目单位 湘阴县公路建设和养护中心

主管部门：_____

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	李国田			联系电话	13974028232		
项目地址	湘阴县省县道路小修工程			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	115.6 722	实际到位资 金 (万元)	115.67 22	实际支出 (万元)	115.67 22	结余 (万元)	0
其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	115.6 722	县市区财政	115.67 22	县市区财政	115.67 22	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出	会计凭证号		备注			
湘阴县省县道路小修	650000 元	2022 年 12 月 1 号凭证					
湘阴县省县道路小修	506722 元	2023 年 1 月 45 号凭证					
支出合计	1156722						

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况
	养护范围省道 14.3 公里，县道 37.955 公里，乡道 2.808 公里。主要对管养的路程进行日常养护，路面清扫、路肩水沟的清理、水泥混凝土路面换板、沥青路面的修复、清灌缝及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、设施进行修补作业。				实施完成良好，达到预期的目标
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	机械清扫路面 829.17 万平方米；路面清灌缝 4.53 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1080.3 平方米；路面热熔标线 5061 平方米；现浇挡土墙 468.6 立方米；20cm 厚水泥混凝土路面换板 471 平方米；日常巡查 54.8 千米	好路率提升	机械清扫路面 829.17 万平方米；路面清灌缝 4.53 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1080.3 平方米；路面热熔标线 5061 平方米；现浇挡土墙 468.6 立方米；20cm 厚水泥混凝土路面换板 471 平方米；日常巡查 54.8 千米
		质量指标	达到路的等级要求	达标	达标率 100%
		时效指标	以全年为时效	2022 全年	2022 年全年
		成本指标	专项经费	115.6722 万	115.6722 万元
	项目效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	提高了好路率，延长公路使用寿命。	好路率提升	提高了养护质量和好路率
		生态效益指标	顺畅、安全、舒适、干净	达到了畅、安、舒、美	达到了畅、安、舒、美

		服务对象 满意度 指标	公路沿线群众满意	100%	满意度 100%以上
绩效自评综合得分		99 分			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
李国田	工程师	湘阴县公路建设和养护中心	李国田		
邵天琦	公务股副股长	湘阴县公路建设和养护中心	邵天琦		
易焕平	财务股长	湘阴县公路建设和养护中心	易焕平		
评价组组长（签字）： 同意 李国田 2023 年 3 月 15 日					
项目单位意见： 同意 项目单位负责人（签章）： 李国田 2023 年 3 月 15 日					
主管部门意见： 同意 主管部门负责人（签章）： 李国田 年 月 日					
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人（签名）： 易焕平

联系电话：2223487

五、评价报告综述（文字部分）

湘阴县公路建设和养护中心省县道路小修养护经费绩效自评报告

按照县财政局要求，对现拨付到我中心的专项资金项目绩效进行自评，现将报告情况如下：

一、项目基本概况：

该项目是对我中心管养的省道 S506 路线全长 14.3 公里，县道 003（牛大线）、X004（文南线）、X005（袁芭线）、X007（界樟线）、X300（培长线）、X635（S308 六塘集镇）6 条路线全长 37.955 公里和 Y881 界樟线 2.808 公里进行日常养护，主要是路面清扫、路肩水沟的清理、水泥混凝土路面换板、沥青路面的修复、清灌缝及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、设施进行修补作业。

二、项目资金使用及管理情况：

2022 年湘阴省县道路小修养护经费项目资金为 115.6722 万元，已经全部拨付到位并支出完成。项目资金管理情况：为规范项目资金使用和管理，提高专项资金使用效益，根据专项资金管理办法要求，我中心严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，资金执行完成率为 100%，在规定范围内使用，无违规使用现象。

三、项目组织实施情况：

1、项目组织情况：该项目由公路所和财务室负责组织实施。该项目资金的支出基本上为日常养护费用支出，根据《中华人民共和国预算法》财政部《财政投资评审管理暂行规定》进行了招投标和评审结算。

2、项目管理情况：对所有入账的专项资金，由我中心公路所和大桥所组织实施各项日常养护，对各项日常养护实施实行全程养护跟踪管理，严格按照制度规定安排使用项目经费，不随意变更预算，减少经费使用的盲目性和随意性。

四、综合评价情况及评价结论：

2022 年，通过该专项资金的投入，保障了我中心所管养的国省道和县道的日常养护正常运行，提高了养护质量和效率，延长了公路的使用寿命，为人民群众提供了安全舒适的出行环境，总体评价优秀。

五、项目主要绩效情况分析：

数量指标分析：2022 年该项目对管养的省县乡道 55.063 公里进行了日常养护工作，完成了机械清扫路面 829.17 万平方米；路面清灌缝 4.53 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1080.3 平方米；路面热熔标线 5061 平方米；现浇挡土墙 468.6 立方米；20cm 厚水泥混凝土路面换板 471

平方米；日常巡查 54.8 千米完成率 100%。

质量指标分析：达到路面的等级要求，保障率 100%。

时效指标分析：该项目以全年为时效，该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成了 2022 年的全年的日常养护工作，路面清扫、路肩水沟的清理、水泥混凝土路面换板、沥青路面的修复、清灌缝及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、设施进行修补作业。

成本指标分析：该项目中央资金 0 万元，县级资金 157.6722 万元，实际支付 157.6722 万元，在预算内。

效益指标分析：通过该项目的实施，提高了好路率，延长公路使用寿命。给沿线群众出行带来了顺畅、安全、舒适、干净的环境，得到了群众的好评。

六、主要经验及做法、存在问题和建议：

经验及做法：严格执行日常监督检查，开展定期与不定期抽查，确保项目作业质量，发现和排除存在问题，提升项目效益。

建议：项目要进一步强化日常检查管理，不断提升对项目的管理水平。

附件 2-1

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称： 2022 年湘阴县 G240 国道小修养护工程

项目单位： 湘阴县公路建设和养护中心

主管部门： _____

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	李国田			联系电话	13974028232		
项目地址	湘阴县 G240 国道			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	354.4 1	实际到位资 金 (万元)	354.41	实际支出 (万元)	345.41	结余 (万元)	45.83 27
其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	354.4 1	县市区财政	354.41	县市区财政	354.41	县市区财政	45.83 27
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
湘阴县 G240 国道小	1050000	2022 年 11 月 9 号凭证	
湘阴县 G240 国道小	2035727	2023 年 1 月 46 号凭证	
支出合计	3085727		

三、项目绩效自评情况

项目绩	预 期 目 标	实际完成情况
-----	---------	--------

	养护芙蓉大道湘阴段 G240 湘汨段总里程为 32.753 公里。 主要对该路段进行日常养护，路面清扫，路肩水沟清理， 桥梁护栏的清洁，伸缩缝缝槽的清理及公路及其沿线路基、 路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁设施修补作业。				实施完成良好，达到预期的目标
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	机械清扫路面 237.98 万平方米；路面清灌缝 6.77 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 7960 平方米；桥梁定期检查 426 米；护栏油漆 2.009 平方米；更换伸缩缝 92.5 米；日常巡查 34.3 千米	好路率提升	机械清扫路面 237.98 万平方米；路面清灌缝 6.77 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 7960 平方米；桥梁定期检查 426 米；护栏油漆 2.009 平方米；更换伸缩缝 92.5 米；日常巡查 34.3 千米
		质量指标	达到路面的等级要求	达标	达标率 100%
		时效指标	以全年为时效	2022 全年	2022 年全年
		成本指标	专项经费	354.41 万元	354.41 万元
	项目效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	提高了好路率，延长公路使用寿命。	好路率提升	提高了养护质量和好路率
		生态效益指标	舒适、顺畅、干净	达到了舒、畅、美	达到了舒、畅、美
		服务对象满意度指标	公路沿线群众满意	100%	满意度 100%以上

绩效自评综合得分	99 分		
评价等次	优		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
李国田	工程师	湘阴县公路建设和养护中心	李国田
邵天琦	公务股副股长	湘阴县公路建设和养护中心	邵天琦
易焕平	财务股长	湘阴县公路建设和养护中心	易焕平
评价组组长（签字）：同意 李国田 2023 年 3 月 15 日			
项目单位意见：同意 项目单位负责人（签章）：李国田 2023 年 3 月 15 日			
主管部门意见：同意 主管部门负责人（签章）：邵天琦 年 月 日			
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日			

填报人（签名）：易焕平

联系电话：2223487

五、评价报告综述（文字部分）

湘阴县公路建设和养护中心芙蓉大道 G240 养护经费绩效自评报告

按照县财政局要求，对现拨付到我中心的专项资金项目绩效进行自评，现将报告情况如下：

一、项目基本概况：

该项目根据《关于抓紧做好芙蓉大道北拓湘阴段竣工验收和管养移交工作等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅【2018】21号）的决定，2022年将芙蓉大道湘阴段20.624公里和G240湘汨段12.13公里交湘阴县公路建设和养护中心进行日常养护，主要是路面清扫、路肩水沟的清理、桥梁护栏的清洁、伸缩缝缝槽的清理等纯人工作业及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁等设施进行修补作业。

二、项目资金使用及管理情况：

芙蓉大道 G240 养护经费项目资金为 354.41 万元，已经支付 308.5727 万元，因为财政资金紧张，目前还有 45.8327 万元未支付，项目已经完成竣工验收和结算程序。项目资金管理情况：为规范项目资金使用和管理，提高专项资金使用效益，根据专项资金管理办法要求，我中心严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。资金执行完成率为 100%，在规定范围内使用，无违规使用现象。

三、项目组织实施情况：

1、项目组织情况：该项目由公路所和财务室负责组织实施。该项目资金的支出基本上为日常养护费用支出，根据《中华人民共和国预算法》财政部《财政投资评审管理暂行规定》进行了招投标和评审结算。

2、项目管理情况：对所有入账的专项资金，由我中心公路所组织实施各项日常养护。对各项日常养护实施实行全程养护跟踪管理，严格按照制度规定安排使用项目经费，不随意变更预算，减少经费使用的盲目性和随意性。

四、综合评价情况及评价结论：

2022年，通过该专项资金的投入，保障了芙蓉大道湘阴段和G240湘汨段的日常养护正常运行，提高了养护质量和效率，延长了公路使用寿命，为人民群众提供了安全舒适的出行环境，总体评价优秀。

五、项目主要绩效情况分析：

数量指标分析：2022年该项目对管养的芙蓉大道湘阴段G240湘汨段总里程为32.753公里进行了日常养护工作，完成了机械清扫路面237.98万平方米；路面清灌缝6.77万米；10cm厚AC-13沥青面层修复7960平方米；桥梁定期检查426米；护栏油漆2.009平方米；更换伸缩缝92.5米；

日常巡查 34.3 千米，完成率 100%。

质量指标分析：达到路面的等级要求，保障率 100%。

时效指标分析：该项目以全年为时效，该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成了 2022 年的全年的日常养护工作。主要是路面清扫、路肩水沟的清理、桥梁护栏的清洁、伸缩缝缝槽的清理等纯人工作业及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁等设施进行修补作业。

成本指标分析：该项目中央资金 0 万元，县级资金 354.41 万元，实际支付 308.5727 万元，因为财政资金紧张，目前还有 45.8327 万元未支付，项目已经完成竣工验收和结算程序，在预算内。

效益指标分析：通过该项目的实施，提高了好路率，延长公路使用寿命。给沿线群众出行带来了顺畅、安全、舒适、干净的环境，得到了群众的好评。

六、主要经验及做法、存在问题和建议：

问题：项目绩效目标设定有待更科学更合理，项目实施进度缓慢，项目建设进度不均衡。

建议改进：加强项目预算绩效管理加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率加强项目实施监控，认真研究项目的执行，确保项目顺利实施，提高项目专项资金的使用效益。

附件 2-1

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称： 2022 年湘阴县 G536 国道及远大路小修养护工程

项目单位： 湘阴县公路建设和养护中心

主管部门： _____

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	李国田			联系电话	13974028232		
项目地址	湘阴县 G536 国道及远大路			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	187.9 178	实际到位资 金 (万元)	187.91 78	实际支出 (万元)	187.91 78	结余 (万元)	65.41
其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	187.9 178	县市区财政	187.91 78	县市区财政	187.91 78	县市区财政	65.41
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
湘阴县 G536 国道及	1225078	2023 年 1 月 44 号凭证					
支出合计	1225078						
三、项目绩效自评情况							
项目绩	预 期 目 标				实际完成情况		

	2022 年 G536 国道 39.437 及远大路 5.3 公路养护总里程为 44.737 公里。主要对该路段进行日常养护,路面清扫,路肩水沟清理,桥梁护栏的清洁,伸缩缝缝槽的清理及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁设施定期检查及修补作业。				实施完成良好,达到预期的目标
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	机械清扫路面 1079.21 万平方米;路面清灌缝 5.06 万米;10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1447.29 平方米;水泥路面换板 650.29 平方米;人工清理伸缩缝 1896 米;桥梁定期检查 3052.92 米;护栏油漆 7968.3 平方米;更换伸缩缝 48 米;日常巡查 37.152 千米	好路率提升	机械清扫路面 1079.21 万平方米;路面清灌缝 5.06 万米;10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1447.29 平方米;水泥路面换板 650.29 平方米;人工清理伸缩缝 1896 米;桥梁定期检查 3052.92 米;护栏油漆 7968.3 平方米;更换伸缩缝 48 米;日常巡查 37.152 千米
		质量指标	达到路面的等级要求	达标	达标率 100%
		时效指标	以全年为时效	2022 全	2022 年全年
		成本指标	专项经费	187.917	187.9178 万元
	项目效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	提高了好路率,延长公路使用寿命。	好路率提升	提高了养护质量和好路率
		生态效益指标	舒适、顺畅、干净	达到了舒、畅、美	达到了舒、畅、美

		服务对象 满意度指	公路沿线群众满意	100%	满意度 100%以上
绩效自评综合得分		98 分			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位		签字	
李国田	工程师	湘阴县公路建设和养护中心		李国田	
邵天琦	公务股副股长	湘阴县公路建设和养护中心		邵天琦	
易焕平	财务股长	湘阴县公路建设和养护中心		易焕平	
评价组组长（签字）：李国田 2023年3月15日					
项目单位意见： 同意 项目单位负责人（签章）：李国田 2023年3月15日					
主管部门意见： 同意 主管部门负责人（签章）：[Signature] 年 月 日					
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人（签名）： 易焕平

联系电话： 2223487

五、评价报告综述（文字部分）

湘阴县公路建设和养护中心湘阴县 G536 国道及远大路小修养护工程

按照县财政局要求，对现拨付到我中心的专项资金项目绩效进行自评，现将报告情况如下：

一、项目基本概况：

该项目 2022 年湘阴县 G536 国道及远大路小修养护工程对 G536 39.437 公里和远大路 5.3 公里进行日常养护，主要是路面清扫、路肩水沟的清理、桥梁护栏的清洁、伸缩缝缝槽的清理等纯人工作业及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁等设施进行修补作业。

二、项目资金使用及管理情况：

湘阴县 G536 国道及远大路小修养护工程 187.9178 万元，已经支付 122.5078 万元，因财政资金紧张目前 65.41 万元未支付，项目都已完成竣工验收和结算程序。项目资金管理情况：为规范项目资金使用和管理，提高专项资金使用效益，根据专项资金管理办法要求，我中心严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。资金执行完成率为 100%，在规定范围内使用，无违规使用现象。

三、项目组织实施情况：

1、项目组织情况：该项目由公路所和财务室负责组织实施。该项目资金的支出基本上为纯日常养护费用支出，根据《中华人民共和国预算法》财政部《财政投资评审管理暂行规定》进行了招投标和评审结算。

2、项目管理情况：对所有入账的专项资金，由我中心公路所组织实施各项日常养护。对各项日常养护实施实行全程养护跟踪管理，严格按照制度规定安排使用项目经费，不随意变更预算，减少经费使用的盲目性和随意性。

四、综合评价情况及评价结论：

2022 年，通过该专项资金的投入，保障了 G536 国道及远大路日常养护正常运行，提高了养护质量和效率，延长了公路使用寿命，为人民群众提供了安全舒适的出行环境，总体评价优秀。

五、项目主要绩效情况分析：

数量指标分析：2022 年该项目对管养的 G536 国道 39.437 及远大路 5.3 公路养护总里程为 44.737 公里，进行了日常养护工作，完成了机械清扫路面 1079.21 万平方米；路面清灌缝 5.06 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1447.29 平方米；水泥路面换板 650.29 平方米；人工清理伸缩缝 1896 米；桥梁定期检查 3052.92 米；护栏油漆 7968.3 平方米；更换伸缩缝 48 米；日常巡查 37.152 千米，完成率 100%。

质量指标分析：达到路面的等级要求，保障率 100%。

时效指标分析：该项目以全年为时效，该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成了 2022 年的全年的对该路段进行日常养护，路面清扫，路肩水沟清理，桥梁护栏的清洁，伸缩缝缝槽的清理及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁设施定期检查及修补作业。

成本指标分析：该项目中央资金 0 万元，县级资金 187.9178 万元，实际支付 122.5078 万元，因为财政资金紧张，目前还有 65.41 万元未支付，项目已经完成竣工验收和结算程序，成本控制在预算内。

效益指标分析：通过该项目的实施，提高了好路率，延长公路使用寿命。给沿线群众出行带来了顺畅、安全、舒适、干净的环境，得到了群众的好评。

六、主要经验及做法、存在问题和建议：

问题：在专业性问题上缺乏足够的专业知识，还有待进一步加强。

建议改进：加强专业知识学习，合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量和安全目标，努力完成各项项目指标。