

湘阴县 2022 年度财政支出项目重点绩效评价报告

评价类型 项目完成结果评价

项目名称 国省干线及县道维护

项目单位 湘阴县公路建设和养护中心

主管部门 湘阴县公路建设和养护中心

评价方式：现场评价

评价机构：湘阴县财政局

报告日期： 2023 年 6 月 2 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况


项目负责人	李国田			联系电话			
项目地址	湘阴县域内国道、省道			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	658	实际到位资金 (万元)	658	实际支出 (万元)	658	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	658	县市区财政	658	县市区财政	658	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
详见明细	658 万元		
合计	658 万元		

三、项目绩效评价情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	保障 G240 湘阴段、G536 国道、远大路、芙蓉北路北延段、县内省道、部分乡道路面完整，确保通行顺畅。				已完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	养护国道长度	72.19km	72.19km
			养护省道长度	14.3km	14.3km
			养护县道长度	37.955km	37.955km
			养护乡道长度	2.808km	2.909km
		质量指标	达到相关等级要求	100%	98%
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	控制在预算内	658 万元	658 万元
	项目效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	提高了好路率，延长公路使用寿命。	好路率提升	提高了养护质量和好路率
		生态效益指标	舒适、顺畅、干净	达到了舒、畅、美	达到了舒、畅、美
		可持续影响指标	保障县域养护道路完好	长期	长期

		服务对象 满意度 指标	公路沿线群众满意	100%	满意度 100%以上
绩效评价综合得分		89 分			
评价等次		良			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 名		
周杰	税政法规股股长	财政局			
巢磊	绩效管理股办事员	财政局			
评价组组长（签字）：					
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日					
主管部门意见：   主管部门负责人（签章）： 2023年 6 月 2 日					
财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人:

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

该项目主要用于芙蓉大道湘阴段 G240 湘汨段 32.753 公里、G536 国道 39.437、远大路 5.3 公里、芙蓉北路北延 2 公里、省道 14.3 公里，县道 37.955 公里，乡道 2.808 公里的路面清扫、路肩水沟的清理、水泥混凝土路面换板、沥青路面的修复、清灌缝及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施进行修补作业。保障路面设施完整，保障交通运行顺利。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目 2022 年县财政预算安排资金 658 万元，实际到位资金 658 万元，实际支出 658 万元。项目分为 3 个标段，湘阴县 G240 国道小修养护工程支付 354.41 万元（分 6 笔分别支付 224894 元、13211.03 元、920822 元、876800 元、1050000 元、458372.97 元），湘阴县 G536 国道及远大路小修养护工程支出 187.92 万元（分 5 笔分别支付 657700 元、567378 元、348979 元、67021 元、238100 元），湘阴县省县道路小修养护工程支出 115.67 万元（分 3 笔分别支付 650000 元、174100 元、332662 元）。

（三）项目组织实施情况

该项目通过竞争性磋商确定两家公司实施湘阴县道路养护，其中湘阴县省县道路小修养护工程由湘阴县公路桥梁基建有限责任公司负责实施，中标金额 149.18 万元，养护省道长度 14.3 千米，养护县道长度 37.955 千米，养护乡道长度 2.808 千米；G536 国道及远大路和 G240 国道由湖南

金榆佳源园林建设工程有限公司负责实施，中标金额分别为 178.9 万元、355.5 万元，养护 G240 长度 32.753 千米及远大路 5 千米、芙蓉北路延伸线 2 千米，养护 G536 长度 39.437 千米。项目实施采取由养护中心巡查统计需养护施工的路段及详细地点，通知该路段中标公司进行养护施工。

（四）综合评价情况及评价结论

通过现场绩效评价，该项目得分为 89 分，评价结果为良。

（五）项目主要绩效情况分析

数量指标分析：2022 年该项目对管养的省县乡道 55.063 公里进行了日常养护工作，完成了机械清扫路面 829.17 万平方米；路面清灌缝 4.53 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1080.3 平方米；路面热熔标线 5061 平方米；现浇挡土墙 468.6 立方米；20cm 厚水泥混凝土路面换板 471 平方米；日常巡查 54.8 千米完成率 100%。

对管养的芙蓉大道湘阴段 G240 湘汨段总里程为 32.753 公里进行了日常养护工作，完成了机械清扫路面 237.98 万平方米；路面清灌缝 6.77 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 7960 平方米；桥梁定期检查 426 米；护栏油漆 2.009 平方米；更换伸缩缝 92.5 米；日常巡查 34.3 千米，完成率 100%。

对管养的 G536 国道 39.437 及远大路 5.3 公路养护总里程为 44.737 公里，进行了日常养护工作，完成了机械清扫路面 1079.21 万平方米；路面清灌缝 5.06 万米；10cm 厚 AC-13 沥青面层修复 1447.29 平方米；水泥路面换板 650.29 平方米；人工清理伸缩缝 1896 米；桥梁定期检查 3052.92 米；护栏油漆 7968.3 平方米；更换伸缩缝 48 米；日常巡查 37.152 千米，

完成率 100%。

质量指标分析：保养路段基本达到路面等级要求。

时效指标分析：该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成了 2022 年的全年的日常养护工作。主要是路面清扫、路肩水沟的清理、桥梁护栏的清洁、伸缩缝缝槽的清理等纯人工作业及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、桥梁等设施进行修补作业。

成本指标分析：该项目实施过程中以实际预算安排为最终养护施工量，最终支出与实际预算指标数相等，项目未出现超预算支出。

效益指标分析：通过满意度问卷调查，共计发放问卷 20 份，收回 20 份，其中满意为 18 份，不满意为 2 份，满意度为 90%。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验：道路养护中心能对养护路段路面做到 3 日一巡查，对出现破损路面及时做到维护，防止小问题不处理，大问题大动作的情况发生，有效降低了路面养护成本。

存在的主要问题：1、项目实施监管力度较弱。通过查看台账，2022 年湘阴县 G240 国道小修养护工程由湖南金榆佳源园林建设工程有限公司实施，全年项目仅一份工程签证单，该签证单记录全年项目全部工程量，其他路段维护签证均采取相同方式完成，未按照养护维修进度进行签证。

2、部分路段养护较为薄弱。通过实地调查，X062 路段维护不到位，部分地段路面破损较为严重，工作人员解释为路面狭窄且为水泥路面，维修难度较大，维修过程易导致该路段堵塞，只能简单处理，最大限度保证同行顺畅和车辆行驶安全。

3、未见路面及桥梁清扫台账，通过实地走访，部分路段卫生情况较差，以湘江大桥为例，道路两侧各类垃圾延护栏散落，明显清扫间隔较长。

相关建议：1、建议项目实施过程中，按照养护时间段进行签证，完善台账，详细记录养护路段，施工方式方法及工程量。

2、对养护薄弱路段加强养护管理，确保路面完整。

3、对路面清扫加大督导，确保养护公司履行职责。